

# **LIBRETTO DELLE MISURE**

**OGGETTO:** S.S.724-S.S.724 dir-S.S.724 dir/A "Sistema Tangenziale di Modena" - Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari per messa in sicurezza - II° CONTRATTO APPLICATIVO

**COMMITTENTE:** ANAS S.p.A - Gruppo FS Italiane

**IMPRESA:** A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. Via Antoni Pacinotti n. 10 - Villorba (TV) - P.Iva 04470730260

**Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 9 pagine**

**IL DIRETTORE OPERATIVO**  
**Geom. Vanessa MASCAGNI**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
**Geom. Salvatore CAVALLI**

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>RIPORTO</b>							
1 D.001.052	<p style="text-align: center;"><b><u>LAVORI A MISURA</u></b></p> <p>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-aspiratrici ... e della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.</p> <p><b>DIREZIONE SASSUOLO - Corsia di Marcia</b> <b>GIOVEDI 23/02/2023</b></p> <p>Dal km 0+000 al km 0+100 *(larg.=(4,04+4,04)/2) 100,00 4,040 13,000 5'252,00</p> <p>Dal km 0+100 al km 0+200 *(larg.=(4,04+4,04)/2) 100,00 4,040 13,000 5'252,00</p> <p>Dal km 0+200 al km 0+300 *(larg.=(4,04+4,03)/2) 100,00 4,035 13,000 5'245,50</p> <p>Dal km 0+300 al km 0+400 *(larg.=(4,03+4,02)/2) 100,00 4,025 13,000 5'232,50</p> <p>Dal km 0+400 al km 0+500 *(larg.=(4,02+4,01)/2) 100,00 4,015 13,000 5'219,50</p> <p>Dal km 0+500 al km 0+600 *(larg.=(4,01+4,01)/2) 100,00 4,010 13,000 5'213,00</p> <p>Dal km 0+600 al km 0+700 *(larg.=(4,01+4,01)/2) 100,00 4,010 13,000 5'213,00</p> <p>Dal km 0+700 al km 0+772 *(larg.=(4,01+4,01)/2) 72,00 4,010 13,000 3'753,36</p> <p style="text-align: right;">Parziale mq x cm 40'380,86</p> <p><b>VENERDI 24/02/2023</b></p> <p>Dal km 0+772 al km 0+872 *(larg.=(4,01+4,01)/2) 100,00 4,010 13,000 5'213,00</p> <p>Dal km 0+872 al km 0+972 *(larg.=(4,01+4,01)/2) 100,00 4,010 13,000 5'213,00</p> <p>Dal km 0+972 al km 1+072 *(larg.=(4,01+4,01)/2) 100,00 4,010 13,000 5'213,00</p> <p>Dal km 1+072 al km 1+172 *(larg.=(4,01+4,01)/2) 100,00 4,010 13,000 5'213,00</p> <p>Dal km 1+172 al km 1+272 *(larg.=(4,01+4,01)/2) 100,00 4,010 13,000 5'213,00</p> <p>Dal km 1+272 al km 1+293,74 *(larg.=(4,01+4,01)/2) 21,74 4,010 13,000 1'133,31</p> <p>Dal km 1+293,74 al km 1+303,14 *(larg.=(4,01+4,13)/2) 9,40 4,070 3,000 114,77</p> <p>Dal km 1+303,14 al km 1+403,14 *(larg.=(4,13+4,13)/2) 100,00 4,130 13,000 5'369,00</p> <p>Dal km 1+403,14 al km 1+503,14 *(larg.=(4,13+4,12)/2) 100,00 4,125 13,000 5'362,50</p> <p>Dal km 1+503,14 al km 1+510,77 *(larg.=(4,12+4,12)/2) 7,63 4,120 13,000 408,66</p> <p style="text-align: right;">Parziale mq x cm 38'453,24</p> <p><b>LUNEDI 27/02/2023</b></p> <p>Dal km 1+510,77 al km 1+610,77 *(larg.=(4,12+4,05)/2) 100,00 4,085 13,000 5'310,50</p> <p>Dal km 1+610,77 al km 1+710,77 *(larg.=(4,05+4,05)/2) 100,00 4,050 13,000 5'265,00</p> <p>Dal km 1+710,77 al km 1+810,77 *(larg.=(4,05+4,05)/2) 100,00 4,050 13,000 5'265,00</p> <p>Dal km 1+810,77 al km 1+853,77 *(larg.=(4,05+4,10)/2) 43,00 4,075 13,000 2'277,93</p> <p>Dal km 1+853,77 al km 1+873,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2) 19,70 4,100 3,000 242,31</p> <p>Dal km 1+873,47 al km 1+973,47 *(larg.=(4,1+4,05)/2) 100,00 4,075 13,000 5'297,50</p> <p>Dal km 1+973,47 al km 2+073,47 *(larg.=(4,05+4,1)/2) 100,00 4,075 13,000 5'297,50</p> <p>Dal km 2+073,47 al km 2+173,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2) 100,00 4,100 13,000 5'330,00</p> <p>Dal km 2+173,47 al km 2+255,17 *(larg.=(4,1+4,1)/2) 81,70 4,100 13,000 4'354,61</p> <p style="text-align: right;">Parziale mq x cm 38'640,35</p> <p><b>MARTEDI 28/02/2023</b></p> <p>Dal km 2+255,17 al km 2+337,97 *(larg.=(4,1+4,1)/2) 82,80 4,100 13,000 4'413,24</p> <p>Dal km 2+337,97 al km 2+361,97 *(larg.=(4,1+4,1)/2) 24,00 4,100 3,000 295,20</p> <p>Dal km 2+361,97 al km 2+461,97 *(larg.=(4,1+4,1)/2) 100,00 4,100 13,000 5'330,00</p> <p>Dal km 2+461,97 al km 2+561,97 *(larg.=(4,1+4,1)/2) 100,00 4,100 13,000 5'330,00</p> <p>Dal km 2+561,97 al km 2+625,77 *(larg.=(4,1+4,1)/2) 63,80 4,100 13,000 3'400,54</p> <p>Dal km 2+625,77 al km 2+655,77 *(larg.=(4,1+4,1)/2) 30,00 4,100 13,000 1'599,00</p> <p>Dal km 2+655,77 al km 2+685,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2) 29,50 4,100 13,000 1'572,35</p> <p>Dal km 2+685,27 al km 2+785,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2) 100,00 4,100 13,000 5'330,00</p> <p>Dal km 2+785,27 al km 2+885,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2) 100,00 4,100 13,000 5'330,00</p> <p>Dal km 2+885,27 al km 2+985,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2) 100,00 4,100 13,000 5'330,00</p> <p>Dal km 2+985,27 al km 3+014,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2) 29,00 4,100 13,000 1'545,70</p> <p><b>SVINCOLO</b></p> <p>Dal km 2+625,77 al km 2+655,77 *(larg.=(2+3,7)/2) 30,00 2,850 3,000 256,50</p> <p>Dal km 2+655,77 al km 2+685,27 *(larg.=(3,7+3,9)/2) 29,50 3,800 3,000 336,30</p> <p style="text-align: right;">Parziale mq x cm 40'068,83</p> <p><b>GIOVEDI 02/03/2023</b></p> <p>Dal km 3+014,27 al km 3+114,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2) 100,00 4,100 13,000 5'330,00</p> <p>Dal km 3+114,27 al km 3+214,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2) 100,00 4,100 13,000 5'330,00</p> <p>Dal km 3+214,27 al km 3+314,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2) 100,00 4,100 13,000 5'330,00</p> <p>Dal km 3+314,27 al km 3+414,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2) 100,00 4,100 13,000 5'330,00</p>							
	<b>A RIPORTARE</b>						178'863,28	

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>RIPORTO</b>						178'863,28	
	Dal km 3+414,27 al km 3+514,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	13,000	5'330,00		
	Dal km 3+514,27 al km 3+614,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	13,000	5'330,00		
	Dal km 3+614,27 al km 3+714,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	13,000	5'330,00		
	Dal km 3+714,27 al km 3+784,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		70,20	4,100	13,000	3'741,66		
	Parziale mq x cm						41'051,66	
	<b>VENERDI 03/03/2023</b>							
	Dal km 3+784,47 al km 3+884,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	13,000	5'330,00		
	Dal km 3+884,47 al km 3+984,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	13,000	5'330,00		
	Dal km 3+984,47 al km 4+084,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	13,000	5'330,00		
	Dal km 4+084,47 al km 4+184,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	13,000	5'330,00		
	Dal km 4+184,47 al km 4+284,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	13,000	5'330,00		
	Dal km 4+284,47 al km 4+384,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	13,000	5'330,00		
	Dal km 4+384,47 al km 4+484,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	13,000	5'330,00		
	Dal km 4+484,47 al km 4+557,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		73,00	4,100	13,000	3'890,90		
	Parziale mq x cm						41'200,90	
	<b>LUNEDI 06/03/2023</b>							
	Dal km 4+557,47 al km 4+657,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	13,000	5'330,00		
	Dal km 4+657,47 al km 4+757,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	13,000	5'330,00		
	Dal km 4+757,47 al km 4+811,97 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		54,50	4,100	13,000	2'904,85		
	Dal km 4+811,97 al km 4+827,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		15,50	4,100	3,000	190,65		
	Dal km 4+827,47 al km 4+927,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	13,000	5'330,00		
	Dal km 4+927,47 al km 5+027,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	13,000	5'330,00		
	Dal km 5+027,47 al km 5+117,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	13,000	5'330,00		
	Dal km 5+117,47 al km 5+227,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	13,000	5'330,00		
	Dal km 5+227,47 al km 5+325,87 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		98,40	4,100	13,000	5'244,72		
	Parziale mq x cm						40'320,22	
	<b>MARTEDI 07/03/2023</b>							
	Dal km 5+325,87 al km 5+425,87 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	13,000	5'330,00		
	Dal km 5+425,87 al km 5+527,37 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		101,50	4,100	13,000	5'409,95		
	Dal km 5+527,37 al km 5+560,37 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		33,00	4,100	3,000	405,90		
	Dal km 5+560,37 al km 5+660,37 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	13,000	5'330,00		
	Dal km 5+660,37 al km 5+760,37 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	13,000	5'330,00		
	Dal km 5+760,37 al km 5+860,37 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	13,000	5'330,00		
	Dal km 5+860,37 al km 5+960,37 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	13,000	5'330,00		
	Dal km 5+960,37 al km 5+980,17 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		19,80	4,100	13,000	1'055,34		
	Dal km 5+980,17 al km 5+982,17 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		2,00	4,100	3,000	24,60		
	Parziale mq x cm						33'545,79	
	SOMMANO mq x cm						313'661,85	
2 D.001.043.2. a	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso piranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA <b>DIREZIONE SASSUOLO - Corsia di Marcia</b> <b>GIOVEDI 23/02/2023</b>							
	Dal km 0+000 al km 0+100 *(larg.=(4,04+4,04)/2)	2,00	100,00	4,040		808,00		
	Dal km 0+100 al km 0+200 *(larg.=(4,04+4,04)/2)	2,00	100,00	4,040		808,00		
	Dal km 0+200 al km 0+300 *(larg.=(4,04+4,03)/2)	2,00	100,00	4,035		807,00		
	Dal km 0+300 al km 0+400 *(larg.=(4,03+4,02)/2)	2,00	100,00	4,025		805,00		
	Dal km 0+400 al km 0+500 *(larg.=(4,02+4,01)/2)	2,00	100,00	4,015		803,00		
	Dal km 0+500 al km 0+600 *(larg.=(4,01+4,01)/2)	2,00	100,00	4,010		802,00		
	Dal km 0+600 al km 0+700 *(larg.=(4,01+4,01)/2)	2,00	100,00	4,010		802,00		
	Dal km 0+700 al km 0+772 *(larg.=(4,01+4,01)/2)	2,00	72,00	4,010		577,44		
	Parziale m²					6'212,44		
	<b>VENERDI 24/02/2023</b>							
	Dal km 0+772 al km 0+872 *(larg.=(4,01+4,01)/2)	2,00	100,00	4,010		802,00		
	Dal km 0+872 al km 0+972 *(larg.=(4,01+4,01)/2)	2,00	100,00	4,010		802,00		
	Dal km 0+972 al km 1+072 *(larg.=(4,01+4,01)/2)	2,00	100,00	4,010		802,00		
	Dal km 1+072 al km 1+172 *(larg.=(4,01+4,01)/2)	2,00	100,00	4,010		802,00		
	<b>A RIPORTARE</b>						9'420,44	

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>RIPORTO</b>					9'420,44		
	Dal km 1+172 al km 1+272 *(larg.=(4,01+4,01)/2)	2,00	100,00	4,010		802,00		
	Dal km 1+272 al km 1+293,74 *(larg.=(4,01+4,01)/2)	2,00	21,74	4,010		174,35		
	Dal km 1+293,74 al km 1+303,14 *(larg.=(4,01+4,13)/2)	1,00	9,40	4,070		38,26		
	Dal km 1+303,14 al km 1+403,14 *(larg.=(4,13+4,13)/2)	2,00	100,00	4,130		826,00		
	Dal km 1+403,14 al km 1+503,14 *(larg.=(4,13+4,12)/2)	2,00	100,00	4,125		825,00		
	Dal km 1+503,14 al km 1+510,77 *(larg.=(4,12+4,12)/2)	2,00	7,63	4,120		62,87		
	Parziale m <sup>2</sup>					5'936,48		
	<b>LUNEDI 27/02/2023</b>							
	Dal km 1+510,77 al km 1+610,77 *(larg.=(4,12+4,05)/2)	2,00	100,00	4,085		817,00		
	Dal km 1+610,77 al km 1+710,77 *(larg.=(4,05+4,05)/2)	2,00	100,00	4,050		810,00		
	Dal km 1+710,77 al km 1+810,77 *(larg.=(4,05+4,05)/2)	2,00	100,00	4,050		810,00		
	Dal km 1+810,77 al km 1+853,77 *(larg.=(4,05+4,10)/2)	2,00	43,00	4,075		350,45		
	Dal km 1+853,77 al km 1+873,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	1,00	19,70	4,100		80,77		
	Dal km 1+873,47 al km 1+973,47 *(larg.=(4,1+4,05)/2)	2,00	100,00	4,075		815,00		
	Dal km 1+973,47 al km 2+073,47 *(larg.=(4,05+4,1)/2)	2,00	100,00	4,075		815,00		
	Dal km 2+073,47 al km 2+173,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 2+173,47 al km 2+255,17 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	81,70	4,100		669,94		
	Parziale m <sup>2</sup>					5'988,16		
	<b>MARTEDI 28/02/2023</b>							
	Dal km 2+255,17 al km 2+337,97 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	82,80	4,100		678,96		
	Dal km 2+337,97 al km 2+361,97 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	1,00	24,00	4,100		98,40		
	Dal km 2+361,97 al km 2+461,97 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 2+461,97 al km 2+561,97 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 2+561,97 al km 2+625,77 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	63,80	4,100		523,16		
	Dal km 2+625,77 al km 2+655,77 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	30,00	4,100		246,00		
	Dal km 2+655,77 al km 2+685,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	29,50	4,100		241,90		
	Dal km 2+685,27 al km 2+785,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 2+785,27 al km 2+885,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 2+885,27 al km 2+985,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 2+985,27 al km 3+014,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	29,00	4,100		237,80		
	<b>SVINCOLO</b>							
	Dal km 2+625,77 al km 2+655,77 *(larg.=(2+3,7)/2)	1,00	30,00	2,850		85,50		
	Dal km 2+655,77 al km 2+685,27 *(larg.=(3,7+3,9)/2)	1,00	29,50	3,800		112,10		
	Parziale m <sup>2</sup>					6'323,82		
	<b>GIOVEDI 02/03/2023</b>							
	Dal km 3+014,27 al km 3+114,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 3+114,27 al km 3+214,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 3+214,27 al km 3+314,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 3+314,27 al km 3+414,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 3+414,27 al km 3+514,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 3+514,27 al km 3+614,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 3+614,27 al km 3+714,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 3+714,27 al km 3+784,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	70,20	4,100		575,64		
	Parziale m <sup>2</sup>					6'315,64		
	<b>VENERDI 03/03/2023</b>							
	Dal km 3+784,47 al km 3+884,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 3+884,47 al km 3+984,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 3+984,47 al km 4+084,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 4+084,47 al km 4+184,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 4+184,47 al km 4+284,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 4+284,47 al km 4+384,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 4+384,47 al km 4+484,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 4+484,47 al km 4+557,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	73,00	4,100		598,60		
	Parziale m <sup>2</sup>					6'338,60		
	<b>LUNEDI 06/03/2023</b>							
	Dal km 4+557,47 al km 4+657,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 4+657,47 al km 4+757,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 4+757,47 al km 4+811,97 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	54,50	4,100		446,90		
	Dal km 4+811,97 al km 4+827,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	1,00	15,50	4,100		63,55		
	Dal km 4+827,47 al km 4+927,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 4+927,47 al km 5+027,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 5+027,47 al km 5+117,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					41'725,59		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>R I P O R T O</b>					41'725,59		
	Dal km 5+127,47 al km 5+227,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 5+227,47 al km 5+325,87 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	98,40	4,100		806,88		
	Parziale m <sup>2</sup>					6'237,33		
	<b>MARTEDI 07/03/2023</b>							
	Dal km 5+325,87 al km 5+425,87 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 5+425,87 al km 5+527,37 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	101,50	4,100		832,30		
	Dal km 5+527,37 al km 5+560,37 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	1,00	33,00	4,100		135,30		
	Dal km 5+560,37 al km 5+660,37 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 5+660,37 al km 5+760,37 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 5+760,37 al km 5+860,37 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 5+860,37 al km 5+960,37 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	100,00	4,100		820,00		
	Dal km 5+960,37 al km 5+980,17 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	2,00	19,80	4,100		162,36		
	Dal km 5+980,17 al km 5+982,17 *(larg.=(4,1+4,1)/2)	1,00	2,00	4,100		8,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					5'238,16		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					48'590,63		
3 D.001.011.a	STRATO BASEBINDER Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di basebinder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrisc ... compreso tra 4,0% e 5,3%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm. <b>DIREZIONE SASSUOLO - Corsia di Marcia</b> <b>GIOVEDI 23/02/2023</b>							
	Dal km 0+000 al km 0+100 *(larg.=(4,04+4,04)/2)		100,00	4,040	0,100	40,40		
	Dal km 0+100 al km 0+200 *(larg.=(4,04+4,04)/2)		100,00	4,040	0,100	40,40		
	Dal km 0+200 al km 0+300 *(larg.=(4,04+4,03)/2)		100,00	4,035	0,100	40,35		
	Dal km 0+300 al km 0+400 *(larg.=(4,03+4,02)/2)		100,00	4,025	0,100	40,25		
	Dal km 0+400 al km 0+500 *(larg.=(4,02+4,01)/2)		100,00	4,015	0,100	40,15		
	Dal km 0+500 al km 0+600 *(larg.=(4,01+4,01)/2)		100,00	4,010	0,100	40,10		
	Dal km 0+600 al km 0+700 *(larg.=(4,01+4,01)/2)		100,00	4,010	0,100	40,10		
	Dal km 0+700 al km 0+772 *(larg.=(4,01+4,01)/2)		72,00	4,010	0,100	28,87		
	Parziale m <sup>3</sup>					310,62		
	<b>VENERDI 24/02/2023</b>							
	Dal km 0+772 al km 0+872 *(larg.=(4,01+4,01)/2)		100,00	4,010	0,100	40,10		
	Dal km 0+872 al km 0+972 *(larg.=(4,01+4,01)/2)		100,00	4,010	0,100	40,10		
	Dal km 0+972 al km 1+072 *(larg.=(4,01+4,01)/2)		100,00	4,010	0,100	40,10		
	Dal km 1+072 al km 1+172 *(larg.=(4,01+4,01)/2)		100,00	4,010	0,100	40,10		
	Dal km 1+172 al km 1+272 *(larg.=(4,01+4,01)/2)		100,00	4,010	0,100	40,10		
	Dal km 1+272 al km 1+293,74 *(larg.=(4,01+4,01)/2)		21,74	4,010	0,100	8,72		
	Dal km 1+303,14 al km 1+403,14 *(larg.=(4,13+4,13)/2)		100,00	4,130	0,100	41,30		
	Dal km 1+403,14 al km 1+503,14 *(larg.=(4,13+4,12)/2)		100,00	4,125	0,100	41,25		
	Dal km 1+503,14 al km 1+510,77 *(larg.=(4,12+4,12)/2)		7,63	4,120	0,100	3,14		
	Parziale m <sup>3</sup>					294,91		
	<b>LUNEDI 27/02/2023</b>							
	Dal km 1+510,77 al km 1+610,77 *(larg.=(4,12+4,05)/2)		100,00	4,085	0,100	40,85		
	Dal km 1+610,77 al km 1+710,77 *(larg.=(4,05+4,05)/2)		100,00	4,050	0,100	40,50		
	Dal km 1+710,77 al km 1+810,77 *(larg.=(4,05+4,05)/2)		100,00	4,050	0,100	40,50		
	Dal km 1+810,77 al km 1+853,77 *(larg.=(4,05+4,10)/2)		43,00	4,075	0,100	17,52		
	Dal km 1+873,47 al km 1+973,47 *(larg.=(4,1+4,05)/2)		100,00	4,075	0,100	40,75		
	Dal km 1+973,47 al km 2+073,47 *(larg.=(4,05+4,1)/2)		100,00	4,075	0,100	40,75		
	Dal km 2+073,47 al km 2+173,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 2+173,47 al km 2+255,17 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		81,70	4,100	0,100	33,50		
	Parziale m <sup>3</sup>					295,37		
	<b>MARTEDI 28/02/2023</b>							
	Dal km 2+255,17 al km 2+337,97 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		82,80	4,100	0,100	33,95		
	Dal km 2+361,97 al km 2+461,97 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 2+461,97 al km 2+561,97 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 2+561,97 al km 2+625,77 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		63,80	4,100	0,100	26,16		
	Dal km 2+625,77 al km 2+655,77 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		30,00	4,100	0,100	12,30		
	Dal km 2+655,77 al km 2+685,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		29,50	4,100	0,100	12,10		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1'067,41		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>RIPORTO</b>					1'067,41		
	Dal km 2+685,27 al km 2+785,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 2+785,27 al km 2+885,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 2+885,27 al km 2+985,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 2+985,27 al km 3+014,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		29,00	4,100	0,100	11,89		
	Parziale m³					301,40		
	<b>GIOVEDI 02/03/2023</b>							
	Dal km 3+014,27 al km 3+114,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 3+114,27 al km 3+214,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 3+214,27 al km 3+314,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 3+314,27 al km 3+414,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 3+414,27 al km 3+514,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 3+514,27 al km 3+614,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 3+614,27 al km 3+714,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 3+714,27 al km 3+784,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		70,20	4,100	0,100	28,78		
	Parziale m³					315,78		
	<b>VENERDI 03/03/2023</b>							
	Dal km 3+784,47 al km 3+884,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 3+884,47 al km 3+984,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 3+984,47 al km 4+084,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 4+084,47 al km 4+184,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 4+184,47 al km 4+284,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 4+284,47 al km 4+384,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 4+384,47 al km 4+484,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 4+484,47 al km 4+557,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		73,00	4,100	0,100	29,93		
	Parziale m³					316,93		
	<b>LUNEDI 06/03/2023</b>							
	Dal km 4+557,47 al km 4+657,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 4+657,47 al km 4+757,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 4+757,47 al km 4+811,97 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		54,50	4,100	0,100	22,35		
	Dal km 4+827,47 al km 4+927,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 4+927,47 al km 5+027,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 5+027,47 al km 5+117,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 5+127,47 al km 5+227,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 5+227,47 al km 5+325,87 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		98,40	4,100	0,100	40,34		
	Parziale m³					308,69		
	<b>MARTEDI 07/03/2023</b>							
	Dal km 5+325,87 al km 5+425,87 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 5+425,87 al km 5+527,37 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		101,50	4,100	0,100	41,62		
	Dal km 5+560,37 al km 5+660,37 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 5+660,37 al km 5+760,37 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 5+760,37 al km 5+860,37 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 5+860,37 al km 5+960,37 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,100	41,00		
	Dal km 5+960,37 al km 5+980,17 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		19,80	4,100	0,100	8,12		
	Parziale m³					254,74		
	<b>SOMMANO m³</b>					2'398,44		
4 D.001.021.a	STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costi ... compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE <b>DIREZIONE SASSUOLO - Corsia di Marcia</b> <b>GIOVEDI 23/02/2023</b>							
	Dal km 0+000 al km 0+100 *(larg.=(4,04+4,04)/2)		100,00	4,040	0,030	12,12		
	Dal km 0+100 al km 0+200 *(larg.=(4,04+4,04)/2)		100,00	4,040	0,030	12,12		
	Dal km 0+200 al km 0+300 *(larg.=(4,04+4,03)/2)		100,00	4,035	0,030	12,11		
	Dal km 0+300 al km 0+400 *(larg.=(4,03+4,02)/2)		100,00	4,025	0,030	12,08		
	Dal km 0+400 al km 0+500 *(larg.=(4,02+4,01)/2)		100,00	4,015	0,030	12,05		
	Dal km 0+500 al km 0+600 *(larg.=(4,01+4,01)/2)		100,00	4,010	0,030	12,03		
	Dal km 0+600 al km 0+700 *(larg.=(4,01+4,01)/2)		100,00	4,010	0,030	12,03		
	<b>A RIPORTARE</b>					84,54		



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>RIPORTO</b>					84,54		
	Dal km 0+700 al km 0+772 *(larg.=(4,01+4,01)/2)		72,00	4,010	0,030	8,66		
	Parziale m <sup>3</sup>					93,20		
	<b>VENERDI 24/02/2023</b>							
	Dal km 0+772 al km 0+872 *(larg.=(4,01+4,01)/2)		100,00	4,010	0,030	12,03		
	Dal km 0+872 al km 0+972 *(larg.=(4,01+4,01)/2)		100,00	4,010	0,030	12,03		
	Dal km 0+972 al km 1+072 *(larg.=(4,01+4,01)/2)		100,00	4,010	0,030	12,03		
	Dal km 1+072 al km 1+172 *(larg.=(4,01+4,01)/2)		100,00	4,010	0,030	12,03		
	Dal km 1+172 al km 1+272 *(larg.=(4,01+4,01)/2)		100,00	4,010	0,030	12,03		
	Dal km 1+272 al km 1+293,74 *(larg.=(4,01+4,01)/2)		21,74	4,010	0,030	2,62		
	Dal km 1+293,74 al km 1+303,14 *(larg.=(4,01+4,13)/2)		9,40	4,070	0,030	1,15		
	Dal km 1+303,14 al km 1+403,14 *(larg.=(4,13+4,13)/2)		100,00	4,130	0,030	12,39		
	Dal km 1+403,14 al km 1+503,14 *(larg.=(4,13+4,12)/2)		100,00	4,125	0,030	12,38		
	Dal km 1+503,14 al km 1+510,77 *(larg.=(4,12+4,12)/2)		7,63	4,120	0,030	0,94		
	Parziale m <sup>3</sup>					89,63		
	<b>LUNEDI 27/02/2023</b>							
	Dal km 1+510,77 al km 1+610,77 *(larg.=(4,12+4,05)/2)		100,00	4,085	0,030	12,26		
	Dal km 1+610,77 al km 1+710,77 *(larg.=(4,05+4,05)/2)		100,00	4,050	0,030	12,15		
	Dal km 1+710,77 al km 1+810,77 *(larg.=(4,05+4,05)/2)		100,00	4,050	0,030	12,15		
	Dal km 1+810,77 al km 1+853,77 *(larg.=(4,05+4,10)/2)		43,00	4,075	0,030	5,26		
	Dal km 1+853,77 al km 1+873,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		19,70	4,100	0,030	2,42		
	Dal km 1+873,47 al km 1+973,47 *(larg.=(4,1+4,05)/2)		100,00	4,075	0,030	12,23		
	Dal km 1+973,47 al km 2+073,47 *(larg.=(4,05+4,1)/2)		100,00	4,075	0,030	12,23		
	Dal km 2+073,47 al km 2+173,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,030	12,30		
	Dal km 2+173,47 al km 2+255,17 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		81,70	4,100	0,030	10,05		
	Parziale m <sup>3</sup>					91,05		
	<b>MARTEDI 28/02/2023</b>							
	Dal km 2+255,17 al km 2+337,97 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		82,80	4,100	0,030	10,18		
	Dal km 2+337,97 al km 2+361,97 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		24,00	4,100	0,030	2,95		
	Dal km 2+361,97 al km 2+461,97 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,030	12,30		
	Dal km 2+461,97 al km 2+561,97 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,030	12,30		
	Dal km 2+561,97 al km 2+625,77 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		63,80	4,100	0,030	7,85		
	Dal km 2+625,77 al km 2+655,77 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		30,00	4,100	0,030	3,69		
	Dal km 2+655,77 al km 2+685,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		29,50	4,100	0,030	3,63		
	Dal km 2+685,27 al km 2+785,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,030	12,30		
	Dal km 2+785,27 al km 2+885,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,030	12,30		
	Dal km 2+885,27 al km 2+985,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,030	12,30		
	Dal km 2+985,27 al km 3+014,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		29,00	4,100	0,030	3,57		
	<b>SVINCOLO</b>							
	Dal km 2+625,77 al km 2+655,77 *(larg.=(2+3,7)/2)		30,00	2,850	0,030	2,57		
	Dal km 2+655,77 al km 2+685,27 *(larg.=(3,7+3,9)/2)		29,50	3,800	0,030	3,36		
	Parziale m <sup>3</sup>					99,30		
	<b>GIOVEDI 02/03/2023</b>							
	Dal km 3+014,27 al km 3+114,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,030	12,30		
	Dal km 3+114,27 al km 3+214,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,030	12,30		
	Dal km 3+214,27 al km 3+314,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,030	12,30		
	Dal km 3+314,27 al km 3+414,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,030	12,30		
	Dal km 3+414,27 al km 3+514,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,030	12,30		
	Dal km 3+514,27 al km 3+614,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,030	12,30		
	Dal km 3+614,27 al km 3+714,27 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,030	12,30		
	Dal km 3+714,27 al km 3+784,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		70,20	4,100	0,030	8,63		
	Parziale m <sup>3</sup>					94,73		
	<b>VENERDI 03/03/2023</b>							
	Dal km 3+784,47 al km 3+884,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,030	12,30		
	Dal km 3+884,47 al km 3+984,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,030	12,30		
	Dal km 3+984,47 al km 4+084,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,030	12,30		
	Dal km 4+084,47 al km 4+184,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,030	12,30		
	Dal km 4+184,47 al km 4+284,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,030	12,30		
	Dal km 4+284,47 al km 4+384,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,030	12,30		
	Dal km 4+384,47 al km 4+484,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00	4,100	0,030	12,30		
	Dal km 4+484,47 al km 4+557,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		73,00	4,100	0,030	8,98		
	Parziale m <sup>3</sup>					95,08		
	<b>A RIPORTARE</b>					562,99		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>RIPORTO</b>					562,99		
	<b>LUNEDI 06/03/2023</b> Dal km 4+557,47 al km 4+657,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2) Dal km 4+657,47 al km 4+757,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2) Dal km 4+757,47 al km 4+811,97 *(larg.=(4,1+4,1)/2) Dal km 4+811,97 al km 4+827,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2) Dal km 4+827,47 al km 4+927,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2) Dal km 4+927,47 al km 5+027,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2) Dal km 5+027,47 al km 5+117,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2) Dal km 5+127,47 al km 5+227,47 *(larg.=(4,1+4,1)/2) Dal km 5+227,47 al km 5+325,87 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00 100,00 54,50 15,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,40	4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100	0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030	12,30 12,30 6,70 1,91 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,10		
	Parziale m³					94,51		
	<b>MARTEDI 07/03/2023</b> Dal km 5+325,87 al km 5+425,87 *(larg.=(4,1+4,1)/2) Dal km 5+425,87 al km 5+527,37 *(larg.=(4,1+4,1)/2) Dal km 5+527,37 al km 5+560,37 *(larg.=(4,1+4,1)/2) Dal km 5+560,37 al km 5+660,37 *(larg.=(4,1+4,1)/2) Dal km 5+660,37 al km 5+760,37 *(larg.=(4,1+4,1)/2) Dal km 5+760,37 al km 5+860,37 *(larg.=(4,1+4,1)/2) Dal km 5+860,37 al km 5+960,37 *(larg.=(4,1+4,1)/2) Dal km 5+960,37 al km 5+980,17 *(larg.=(4,1+4,1)/2) Dal km 5+980,17 al km 5+982,17 *(larg.=(4,1+4,1)/2)		100,00 101,50 33,00 100,00 100,00 100,00 100,00 19,80 2,00	4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100	0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030	12,30 12,48 4,06 12,30 12,30 12,30 12,30 2,44 0,25		
	Parziale m³					80,73		
	SOMMANO m³					738,23		
5 H.001.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce ri ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 <b>DIREZIONE SASSUOLO - Corsia di Marcia</b> <b>GIORNO 08/03/2023 e GIORNO 09/03/2023</b> Dal km 0+000 al km 5+982,17		3743,00			3'743,00		
	SOMMANO ml					3'743,00		
6 H.001.023.b	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO Aventi le caratteristiche di cui alle Norme Tecniche eseguita con perlinatore meccanico automatico. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 <b>DIREZIONE SASSUOLO - Corsia di Marcia</b> <b>GIORNO 08/03/2023 e GIORNO 09/03/2023</b> Dal km 0+000 al km 5+982,17		3743,00			3'743,00		
	SOMMANO ml					3'743,00		
7 H.001.001.c	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce ri ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 <b>DIREZIONE SASSUOLO - Corsia di Marcia</b> <b>GIORNO 08/03/2023 e GIORNO 09/03/2023</b> Dal km 0+000 al km 5+982,17		6157,00			6'157,00		
	SOMMANO ml					6'157,00		
8	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON							
	<b>A RIPORTARE</b>							



