

## **STATO AVANZAMENTO LAVORI**

### **N. 1 E ULTIMO A TUTTO IL 09/03/2023**

**OGGETTO:** S.S.724-S.S.724 dir-S.S.724 dir/A "Sistema Tangenziale di Modena" - Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari per messa in sicurezza - II° CONTRATTO APPLICATIVO

**COMMITTENTE:** ANAS S.p.A - Gruppo FS Italiane

**IMPRESA:** A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. Via Antonio Pacinotti n. 10 - Villorba (TV) - P.Iva 04470730260

Contratto in data 10/11/2022 rep. n. 779285 di euro 1 254 869.44

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	827 981.65
Data Consegna:	20/02/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	23/02/2023	Importo per la Sicurezza:	33 766.31
Giorni Utili per Ultimazione:	60	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 D.001.011.a	STRATO BASEBINDER Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di basebinder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrisce ... compreso tra 4,0% e 5,3%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm.	SOMMANO m <sup>3</sup>	2'398,44	179,22	429'848,42
2 D.001.021.a	STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costi ... compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE	SOMMANO m <sup>3</sup>	738,23	201,01	148'391,61
3 D.001.043.2. a	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bitumin ... piranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA	SOMMANO m <sup>2</sup>	48'590,63	0,99	48'104,72
4 D.001.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici- aspiratori ... e della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.	SOMMANO mq x cm	313'661,85	0,51	159'967,54
5 H.001.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce ri ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15	SOMMANO ml	3'743,00	0,53	1'983,79
6 H.001.001.c	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce ri ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25	SOMMANO ml	6'157,00	0,67	4'125,19
7 H.001.023.b	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO Aventi le caratteristiche di cui alle Norme Tecniche eseguita con perlinatore meccanico automatico. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15	SOMMANO ml	3'743,00	0,15	561,45
8 H.001.023.c	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO Aventi le caratteristiche di cui alle Norme Tecniche eseguita con perlinatore meccanico automatico. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25	SOMMANO ml	6'157,00	0,20	1'231,40
<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>					794'214,12
RIBASSO del 18,703% da considerare su euro					794'214,12
<b>T O T A L E euro</b>					794'214,12
-----					
-----					
-----					
-----					
-----					
-----					
-----					
-----					
-----					
-----					
-----					
-----					
-----					
-----					
-----					
-----					
-----					
-----					
<b>A R I P O R T A R E</b>					

